



Cronograma Físico Financeiro
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Lavras - UFLA
22.078.679/0001-74

Resp. Glauco Perobelli Costa

Obra Contratação de empresa para desenvolvimento de projetos e execução de Laboratorio e Biotério NB3 - UFLA

ETAPAS DOS SERVIÇOS	%	VALOR SEM BDI	M 01	M 02	M 03	M 04	M 05	M 06
Projetos	5,48%	R\$ 28.718,36	100,00%					
			R\$ 28.718,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Adequação Física	16,23%	R\$ 85.000,00		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			R\$ -	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ 21.250,00	R\$ -
Antecâmara de Acesso	11,45%	R\$ 60.000,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Sistema de Refrigeração, Exaustão e Filtragem	28,64%	R\$ 150.000,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
Automação	16,80%	R\$ 88.000,00			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Elétrica	5,92%	R\$ 31.000,00			25%	25%	25%	25%
			R\$ -	R\$ -	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00	R\$ 7.750,00
Passthrough	4,20%	R\$ 22.000,00			100,00%			
			R\$ -	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Casa de Máquinas	5,47%	R\$ 28.664,21		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
			R\$ -	R\$ 7.166,05	R\$ 7.166,05	R\$ 7.166,05	R\$ 7.166,05	R\$ -
ADM LOCAL	5,81%	R\$ 30.415,20	5,82%	5,76%	26,89%	22,43%	22,43%	16,67%
			R\$ 1.770,38	R\$ 1.751,74	R\$ 8.178,37	R\$ 6.822,15	R\$ 6.822,15	R\$ 5.070,41
TOTAL GERAL	100%	R\$ 523.797,77						
Porcentagem Mensal			5,82%	5,76%	26,89%	22,43%	22,43%	16,67%
Porcentagem Acumulada			5,82%	11,58%	38,47%	60,90%	83,33%	100,00%
VALOR ACUMULADO (SEM ADM. LOCAL)			28.718,36	28.416,05	132.666,05	110.666,05	110.666,05	82.250,00
Valor Total Mensal			R\$ 30.488,74	R\$ 30.167,80	R\$ 140.844,42	R\$ 117.488,20	R\$ 117.488,20	R\$ 87.320,41
Valor Acumulado			R\$ 30.488,74	R\$ 60.656,54	R\$ 201.500,96	R\$ 318.989,16	R\$ 436.477,36	R\$ 523.797,77

Glauco Perobelli Costa
PROINFRA - UFLA